



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนงาน	จำนวนงบประมาณตามโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐	๙,๗๖๕,๐๐๐	๙	๔	๗	-	๒,๒๒๑,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	-	-	-	๑๓,๙๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๗	๗๐,๐๐๐	-	๑	๖	-	๓,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๒	๑๙๖,๐๐๐	๑	-	๙	๒	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน	แผนงานการศึกษา	๑๓	๘,๕๘๕,๖๙๑	๖	-	๖	๑	๓,๖๔๙,๔๓๔.๐๘
		แผนงานสาธารณสุข	๖	๓๐๓,๐๐๐	-	-	๖	-	-
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๕๐,๐๐๐
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๖๐,๐๐๐	-	-	๓	๒	-
		แผนงานนบกลาง	๓	๑๐,๑๕๔,๔๐๐	-	๓	-	-	๔,๓๗๑,๑๐๐
		แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๓๐,๐๐๐	-	-	๓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๔๐,๐๐๐	๒	-	๓	-	๑๔,๐๕๐
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-
		แผนงานนบกลาง	๑	๒๘๑,๑๕๐	-	๑	-	-	๒๓๔,๓๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)	๖	๘๑,๐๐๐	๑	-	๕	-	๔,๐๐๐
		แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๓	๑๘๔,๐๐๐	-	๓	-	-	๒๙๑,๘๙๓.๕๔
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๕,๐๐๐	-	-	๓	-	-
รวมทั้งสิ้น		๙๒	๒๙,๘๔๕,๒๔๑	๒๑	๑๒	๕๔	๕	๑๐,๘๔๓,๓๐๒.๖๒	

สรุปบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์	รายละเอียด	จำนวน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (บาท)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์การเกษตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ แรงม้า	๑ คัน	-	๑ คัน	-	-	๙๒๒,๙๑๐
รวมทั้งสิ้น			๑ คัน	-	๑ คัน	-	-	๙๒๒,๙๑๐

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการ แล้วเสร็จ)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงห้องครัว พร้อมป้ายโครงการ (หอประชุม ประจำหมู่บ้านห้วยตีนตั้ง) (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๗	๑๘๖,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมป้ายโครงการ (หอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยตีนตั้ง)(ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๗	๕๕๒,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย โครงการ (ถนนหลักเข้าบ้านแม่กอน) (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๒	๒๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ซอยหลัง รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง)(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๓	๓๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ซอยบ้านนายคำ ผัดเสาร์)(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๓	๕๓๘,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ซอยนายอินสม ไวยเนตร)(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๓	๑๕๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๙,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ (ทางเข้าห้วยอมบ้านปางเบา)(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง) หมู่ ๔	๖๓๓,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการ แล้วเสร็จ)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลขนาดใหญ่และถังน้ำ ใสขนาดใหญ่ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบสำนักบริหาร จัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ ๑	๑,๒๕๘,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาย เอกพจน์ เล้าถ้อ) หมู่ ๖	๑๑๘,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๑๑๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายธนาคล ชัยธนากิจ) หมู่ ๖	๖๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายวิจิตร แสงธรรมสุริยะ) หมู่ ๖	๗๙,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายตันเพชร ผดุงไพโรพนา) หมู่ ๖	๑๒๘,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายอะพุมะ แซ่หมี่) หมู่ ๖	๘๗,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส (ซอยบ้านนางสาว อะหุ่มมะ เล้าหมี่) หมู่ ๖	๓๔๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่ายปี ๖๔)	✓	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๓๖๗,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	๖๙๔,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าห้วยอม บ้านสันตันเปา) หมู่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางสุภาพร จิ่งดำ) หมู่ ๒	๑๗๗,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมี ฝา (ห้วยอมบ้านท่าสุด) หมู่ ๒	๔๗๔,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสมปี ๖๕)	-	-	✓	-		กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมือง ข้างวัดสว่างมงคล) หมู่ ๕	๑,๑๗๓,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสมปี ๖๕)	-	✓	-	-		กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ ๔	๗๓๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสมปี ๖๕)	-	-	✓	-		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมตำบลทุ่งข้าวพวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๙๙๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการปลูกหม่อน	-	-	-	✓	-		ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่	
๒	โครงการฝึกอบรมการนำใบหม่อนไปใช้ประโยชน์เพื่ออาหารสัตว์	-	-	-	✓	-		ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่	
๓	โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อน	-	-	-	✓	-		ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่	
๔	โครงการบูรณาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน (Big Cleaning day)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัด	๓,๕๐๐
๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชนเผ่า	๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	-		✓		กองการศึกษา	
๔	โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-		กองการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งข้าวพวง	๔๘,๐๐๐	-	-	-	✓		กองการศึกษา	
๖	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๗	โครงการอุดหนุนวัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๘	โครงการอุดหนุนวัดพระธาตุศรีสามรักษ์	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๙	โครงการอุดหนุนวัดสว่างมงคล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๑๐	โครงการอุดหนุนวัดห้วยเป้า	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๑๑	โครงการอุดหนุนวัดนันทิยาราม	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๑๒	โครงการอุดหนุนวัดกอนสุทธาวาส	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	-	-		✓		กองการศึกษา	
๒	โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๓	โครงการแข่งขันทักษะและแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ในสังกัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๔	โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	๑,๗๗๐,๓๐๐	✓	-	-	-	๙๒๒,๖๕๐	กองการศึกษา	
๗	อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล -ระบบ ADSL -ระบบ WIFI	๓๓,๖๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๘	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน)	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๐๐๐	กองการศึกษา	
๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๘๔๙,๐๔๗	✓	-	-	-	๒๙๗,๓๔๐	กองการศึกษา	
๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๐๙,๖๕๐	กองการศึกษา	
๑๑	อาหารเสริม (นม)	๒,๓๐๖,๙๔๔	✓	-	-	-	๙๕๘,๒๙๔.๐๘	กองการศึกษา	
๑๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๙๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๓๕๔,๕๐๐	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลทุ่งข้าวพวง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๘,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการหมู่บ้านนำร่องบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว(สถานที่กลาง)	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๒	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการ แล้วเสร็จ)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการ แล้วเสร็จ)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๕๘,๕๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัด	๓,๔๑๑,๙๐๐
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๘๘,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัด	๙๐๕,๒๐๐
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัด	๕๔,๐๐๐

๕.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการ แล้วเสร็จ)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนในสังกัด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาชุมชนตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษา	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๐๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.	-	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๖.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยธรรมชาติ	๒๘๑,๑๕๐	-	✓	-	-		สำนักปลัด	๒๓๔,๓๓๕

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี นโยบายจังหวัด และนโยบายอำเภอ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๔	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๔,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๘,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองคลัง	
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-laas)	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-		กองคลัง	๘,๙๘๘
๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย	๑๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองคลัง	๒๘๒,๙๐๕.๕๔

๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพนักงานเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ใช้ (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ แรงม้า	๙๒๒,๙๑๐	-	✓	-	-		กองช่าง	